

Отчет об использовании средств субсидии

Раздел 1. Отчет о расходах муниципального образования "Завьяловское", источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.07.2017 года

рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Полный объем финансирования, предусмотренный соглашением					Цена контракта	Фактически использовано средств на отчетную дату, в том числе:				Остатки неиспользованных средств по состоянию на отчетную дату*			Объем выполненных работ, % (гр.11/гр.10)				
		Всего	федеральный бюджет	республиканский бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства		Всего	бюджета Удмуртской Республики, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета	местный бюджет	внебюджетные средства	Всего	бюджета Удмуртской Республики, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета	местный бюджет		внебюджетные средства			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств (вдоль улицы Калинина в с.Завьялово от жилого дома №51 до жилого дома № 75)	1923302,00	1029153,00	764270,00	13793,00	116086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1923302,00	1793423,00	13793,00	116086,00	0,0	
2	Прочие работы (установка МАФ, озеленение, устройство освещения вдоль улицы Калинина в с.Завьялово от жилого дома № 51 до жилого дома № 75)	1056398,00	824394,00	68483,00	130607,00	32914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1056398,00	892877,00	130607,00	32914,00	0,0	
ВСЕГО		2979700,00	1853547,00	832753,00	144400,00	149000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2979700,00	2686300,00	144400,00	149000,00	0,0	

* - отдельной пояснительной запиской указать причины неосвоения средств

Глава муниципального образования
«Завьяловское»



(подпись)

Р.И. Лушин

(ФИО)

Начальник Управления финансов Завьяловского района
Удмуртской Республики

(подпись)

И.Ф. Кетова

(ФИО)

Исполнитель: Акатьев А.А.
контактный тел.: (3412) 62-01-76

«03» 07 2017

Раздел 2. Сведения о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 01 июля 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	срок достижения значения показателя		плановое значение показателя	фактическое значение показателя по состоянию на отчетную дату	причина отклонения
			план	факт			
1.	Утверждение правил благоустройства поселений в соответствии с федеральными требованиями (с учетом общественных обсуждений) *	единица	не позднее 1 ноября 2017 года	-	1	0	-
2.	Опубликование для общественного обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды на 2017 год *	единица	не позднее 1 апреля 2017 года	28.03.2017	1	1	-
3.	Утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год *	единица	не позднее 25 мая 2017 года	23.05.2017	1	1	-
4.	Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу *	единица	не позднее 1 июля 2017	29.06.2017	1	1	-
5.	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, в которых осуществлен ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуары и места стоянки автотранспортных средств	единица	не позднее 1 ноября 2017 года	-	-	-	-

* показатели, которые согласовываются с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики (ответственным исполнителем Государственной программы Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики»)

Муниципальное образование
«Завьяловское»



/ Р.И. Липин /
М.П.

Раздел 3. Реестр документов, подтверждающих выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

№ п/п	Наименование мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии	Источник финансирования	Объём финансирования мероприятия в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, тыс. руб.	Наименование, дата заключения и номер договора (контракта, соглашения) на реализацию мероприятия	Предмет договора (контракта, соглашения)	Сумма договора (контракта, соглашения) (руб.)	Наименование, дата подписания и номер акта об исполнении обязательств по договору (контракту, соглашению)	Сумма акта (руб.)	Дата направления и номер платёжного документа	Сумма платёжного документа, (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств (вдоль улицы Калинина в с.Завьялово от жилого дома № 51 до жилого дома № 75)	федеральный бюджет	1029,153									
				Всего	0	Всего	0	Всего	0			
		бюджет УР	764,27									
				Всего	0	Всего	0	Всего	0			
		местный бюджет	13,793									
				Всего	0	Всего	0	Всего	0			
		внебюджетные средства	116,086									
				Всего	0	Всего	0	Всего	0			
		Итого						0	Итого	0	Итого	0
		2	Прочие работы (установка МАФ, озеленение, устройство освещения вдоль улицы Калинина в с.Завьялово от жилого дома № 51 до жилого дома № 75)	федеральный бюджет	824,394							
Всего	0					Всего	0	Всего	0			
бюджет УР	68,483											
				Всего	0	Всего	0	Всего	0			
местный бюджет	130,607											
				Всего	0	Всего	0	Всего	0			
внебюджетные средства	32,914											
				Всего	0	Всего	0	Всего	0			
Итого						0	Итого	0	Итого	0		
Итого							федеральный бюджет		0			
							бюджет УР		0			
							местный бюджет		0			
							внебюджетные средства		0			
							ВСЕГО		0			

Глава муниципального образования
«Завьяловское»

Начальник Управления финансов Завьяловского района
Удмуртской Республики

« 3 » 02 2022.




 (подпись) Р.И. Линн (ФИО)

 (подпись) И.Ф. Кетова (ФИО)